

2024-04-25

Grävning för kabelslangar till laddstolpar, Gråkullevägen.

Se gärna länga C och E, men gäller inte till fullo för länga G, på grund av annat tillvägagångssätt.

Märk med lina ovanför kabelslangs-rännan. Märk mitten mellan garagen.
Markera/ sen centrum på stolphålet efter att ha mätt mitten mellan garagen.

Gräv en ränna från hörnet på första huset i längan, bredd ca. 20 – 30 cm.
djup ca.30 cm.

Vidare diagonalt under den nya trappan INNAN den är på plats.

Vidare i riktning mellan garage 7 och 8, där ska första ladd stolpen stå.

Gräv där en grop ca. 50 x 50 och 50 cm djup för stolpen.

Gräv gärna en liten bit upp på slänten CC ca. 35 cm från kantstenen mot garageplanen, då blir det mindre risk för påkörning och problem vid snöröjning.

Gräv sedan stolphål mellan garage 5 och 6, mellan 3 och 4 samt mellan 1 och 2.
Rännan för kabelslangar ska sedan vidare ovanför översta kanten på stolphålet med marginal för isättning av laddstolpe och slangar som ska vidare.

Kabelslangar”1, 2, 3 och 4” ska ner till första laddstolpen (7&8) + 1,7 m.

Kabelslang1,2 och 3 ska vidare till laddstolpe (5&6) + 1,7 m

Kabelslang (1&2) ska vidare till laddstolpe (3&4) + 1,7 m

Kabelslang 1 ska vidare till laddstolpe (1&2) + 1,7 m

Verktyg: Spadar helst spetsiga för att klyva tuvor, Spett eller korp för att luckra upp innan grävning.

Var rädd om ryggen värm upp lite innan ni sätter igång.

Runda kabel-rännan vid större stenar. Lyft inte för tungt.

Tag pausar ofta och sträck på ryggen.

Hans Dufva på uppdrag från styrelsen.

Tel: 070 287 67 02